Утвержден:
Заместитель Главы муниципального образования
Шаталовского сельского поселения
Починковского района
Смоленской области
_____ Г.И. Королев

ПЛАН ПО ПРИВЕДЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ПО ШАТАЛОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1 КВАРТАЛ 2022 года

Основными целями плана приведения качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями являются:

1) Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами;

Задачи:

1) Улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;
2) Обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения;
3) Внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения;
4) Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения.

Финансирование мероприятий осуществляется из собственных средств Шаталовского сельского поселения. Объемы финансирования обеспечиваются в размерах, установленного перечня работ.
Реализация мероприятий позволит обеспечить население чистой питьевой водой.

план мероприятий
по улучшению качества питьевой воды в соответствии с требованиями по результатам лабораторных исследований:

№/п	Адрес нахождения объекта	Наименование объекта	Основание для проведения мероприятий	Мероприятия	Примечание /
1	д. Льнозавод	Артезианская скважина	Экспертное заключение № 12236 от 30.11.2021г. по результатам лабораторных испытаний	Дезинфекция и промывка водонапорных скважин	
2	д. Сторино	Артезианская скважина	Экспертное заключение № 12231 от 30.11.2021г. по результатам лабораторных испытаний	Очистка, промывка и дезинфекция водонапорной башни	
3	д. Новоселье	Артезианская скважина	Экспертное заключение № 12235 от 30.11.2021г. по результатам лабораторных испытаний	Дезинфекция и промывка водонапорной башни	
4	д. Васьково	Водонапорная башня	Экспертное заключение № 12232 от 30.11.2021г. по результатам лабораторных	Очистка, промывка и дезинфекция	

			испытаний	водонапорной башни	
6	д. Липки	Артезианская скважина	Экспертное заключение № 12273 от 30.11.2021г. по результатам лабораторных испытаний (превышение нормы органолептических показателей – мутность, общая жесткость, железо)	Очистка, промывка и дезинфекция водонапорной башни, дезинфекция и промывка водопроводной сети	

ОБЩИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ХОЛОДНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

1. Поддержание ограждения зоны водозаборов в состоянии с санитарными правилами (покос травы, вырубка кустарника).
2. Регулярно проводить санитарно-технический осмотр водозаборной скважины, своевременно устранять неисправности.
3. Проводить чистку и дезинфекцию водопроводных сетей.
4. Постоянно иметь резервный запас глубинных насосов.
5. Проводить исследования питьевой воды из источников и разводящей сети на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».
6. Персоналу, обслуживающему системы водоснабжения, своевременно проходить медицинский осмотр.
7. Своевременно проводить ремонт водопроводных сетей.

Организацию мероприятий исполнения плана по улучшению качества холодной питьевой воды возложить на специалиста 1 категории Администрации Шаталовского сельского поселения Филимонову Г.П.

исполнитель специалист 1 категории
Администрации Шаталовского с/п
Филимонова Г.П.